

# PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH STAVEBNÍCH AKCÍ TECHNICKÉHO ÚTVARU

## Stavební akce realizované z finančních prostředků Plzeňského kraje

### A. Investiční akce

Název a popis akce	Zhotovitel	Výdaje 2018 v tis. Kč *
<b>II/184 průtah Všeruby</b> Kompletní rekonstrukce silnice II/184 a II/190 v uličním prostoru v průtahu obce Všeruby. Oprava obrusné vrstvy silnice II/184 a II/190 v rámci opravy objízdných tras. Stavba byla realizována společně s městysem Všeruby.	Společnost II/184 Všeruby	33 936
<b>Most ev.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou</b> Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu.	Swietelsky stavební s.r.o.	4 268
<b>Most ev.č. 19515-1 Drahotín</b> Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu.	JSF stavební s.r.o.	4 968
<b>III/0222a Kout Na Šumavě</b> Oprava povrchu silnice III/0222a, obnova VDZ, oprava povrchu zastávkových zálivů a zřízení krajnic a napojení stávajících sjezdů.	Eurovia CS a.s.	9 546
<b>Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)</b> Kompletní rekonstrukce silnice II/200 v intravilánu města Horšovský Týn. Stavba byla realizována společně s městem Horšovský Týn.	Silnice Horšovský Týn a.s.	25 569
<b>I/22 km 13,636 křižovatka se silnicí III/0222a</b> Úprava křižovatky I/22 a III/0222a - BESIP, společná akce s ŘSD, oprava povrchu silnice III/0222a.	Eurovia CS a.s.	879

<b>Most ev.č. 19514-2 Pivoň</b> Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Kompletní rekonstrukce stávajícího propustku.	Bögl a Krýsl, k.s.	6 159
<b>II/200 Miřkov - Vidice (svodidla)</b> Rozšíření krajnic, úpravy příkopů a zřízení svodidel v dopravně nebezpečném úseku.	SilniceHoršovský Týn a.s.	3 629
<b>Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč</b> Kompletní rekonstrukce silnice II/183 v uličním prostoru v průtahu městysu Koloveč. Oprava obrusné vrstvy navazujícího úseku silnice II/183 a III/1858 v rámci opravy objízdných tras. Stavba byla realizována společně s městysem Koloveč.	VHS, divize 3	10 355
<b>Křižovatka silnice I/22 a III/18711</b> Úprava křižovatky BESIP, akce s ŘSD.	Swietelsky stavební s.r.o.	1 430
<b>Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice</b> Přestavba propustku na silnici II/186 v obci Myslovice na mostní objekt.	EDIKT a.s.	11 904
<b>III/17114 Hory Matky Boží</b> Rekonstrukce komunikace v průtahu obcí (výměna krytu z dlažebních kostek za asfaltobeton).	Silnice Klatovy a.s.	4 400
<b>II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 1. etapa</b> Kompletní rekonstrukce komunikace II/190 v průjezdním úseku obcí včetně rekonstrukce inženýrských sítí, výstavby chodníku a veřejného osvětlení. Realizace za spoluúčasti města Hartmanice.	Silnice Klatovy a.s.	13 475
<b>Přeložka silnice II/117 Měčín – přeložka ČEZ</b> Příprava investiční akce - přeložka ČEZ.	ČEZ	85
<b>II/169 Rabí - Sušice svodidla</b> Zřízení svodidel o délce 152 m na silnici II/169 v úseku mezi obcemi Rabí a Sušice u obce Čepice.	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.	280
<b>III/11748 Nepomuk, ul. Zelenodolská</b> Kompletní rekonstrukce uličního prostoru Zelenodolské ulice v Nepomuku včetně úprav sítí (plyn, kanalizace, vodovod), v roce 2018 byl dokončen objekt 103 sil. III/11748 v úseku Nepomuk – Klášter. Stavba bude dokončena v roce 2019.	VHS Plzeň	4 631

<b>II/180 Dobřánky - okružní křižovatka</b>	Kompletní přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku. Společná akce s městem Dobřany. (chodníky, vodovod, přeložka sdělovacích kabelů). Stavba zahájena v roce 2018, dokončení 07/2019.	Bögl a Krýsl + Silnice Morava	1 753
<b>II/117 Letiny – průtah</b>	Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v průtahu obcí Letiny. Stavba byla zahájena v roce 2018, dokončení 06/2019.	Strabag a.s.	25 878
<b>III/1772 Štáhlavy ulice Nezvěstická</b>	Částečná rekonstrukce uličního prostoru ulice Nezvěstická ve Štáhlavech. Polovina stavby: kompletní rekonstrukce včetně všech konstrukčních vrstev vozovky. Oprava + nové odvodnění komunikace. Nové chodníky. Druhá polovina stavby: výměna ložné a obrusné vrstvy se zesílením konstrukce asfaltových vrstev.	VHS, divize 3	16 960
<b>III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice</b>	Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v průtahu obcí. Dokončení rekonstrukce křižovatek Dnešice - Krasavce.	Strabag a.s.	3 057
<b>II/230 Nepomuk-Přeštice 2.část</b>	Oprava objízdných tras: vyrovnávka + nová obrusná vrstva.	Strabag a.s.	4 249
<b>III/11731 Nezvěstice – propustek</b>	Kompletní výměna rámového propustku.	Lesní stavby s.r.o.	3 837
<b>III/18051 Chotíkovská ul. Plzeň-Malesice</b>	Stavební úpravy silnice včetně nové dešťové kanalizace a uličních vpustí. Společná akce s městem Plzní (výstavba chodníku, přeložky plynu, opěrná zeď, veřejné osvětlení).	Strabag a.s.	1 920
<b>III/18052 Malesice - Dolní Vlkyš, dešťová kanalizace</b>	Výstavba nové dešťové kanalizace v intravilánu obce Dolní Vlkyš odvádějící vodu ze silničního příkopu včetně následné opravy povrchu silnice dvěma vrstvami asfaltobetonovými vrstvami.	COLAS CZ a.s.	4 531
<b>II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora, III.část - Okružní křižovatka (1.etapa)</b>	Kompletní přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku a úprava odvodnění. Společná akce s městem Plzní (úprava napojení místní komunikace, veřejné osvětlení, přeložky kabelů nízkého napětí).	Berger Bohemia a.s.	5 228

<p><b>II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov</b> Úplná rekonstrukce komunikace v průtahu města Mirošov. Společná akce s městem Mirošov. Úprava dvou protilehlých autobusových zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění komunikace do nových uličních vpustí a provedení nového vodorovného dopravního značení. Oprava mostu ev.č. 11725-1 v Mirošově: celoplošná hydroizolace na nové spřažené železobetonové desce na nosné konstrukci, provedení nových říms a chodníků.</p>	Robstav stavby k.s.	16 822
<p><b>II/117 Strašice - Mirošov – 3. etapa, průtah Dobřív</b> Dokončení kompletní rekonstrukce komunikace v průtahu obce Dobřív. Společná akce s obcí Dobřív. Úprava dvou protilehlých autobusových zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění komunikace do nových uličních vpustí, pročištění příkopů, dosypání krajnic a provedení nového vodorovného dopravního značení.</p>	Robstav stavby k.s.	14 375
<p><b>Oprava silnice III/2328 Březina - Volduchy, intravilán</b> Dokončení kompletní rekonstrukce komunikace v intravilánu obce Volduchy – 1.etapa. Společná akce s obcí Volduchy. Úprava komunikace provedena v návrhové kategorii S 6,5/50: frézování, pokládka vyrovnávek, ložná a obrusná vrstva. Vybudování nové dešťové kanalizace v délce 610 m, zřízení nových uličních vpustí včetně přípojek a nového vodorovného dopravního značení.</p>	Robstav stavby k.s.	6 523
<p><b>Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici II/605 v úseku D5 EXIT 41 Cerhovice - D5 EXIT 62 Rokycany</b> Osazení dopravního značení omezující průjezd těžké tranzitní dopravy na silnici II/605 v úseku Rokycany – Cerhovice.</p>	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.	84
<p><b>Mosty ev. č.11725/3 a 11725/4 Skořice + dva propustky</b> Úplná rekonstrukce dvou mostů, dvou propustků a úseku komunikace v extravilánu obce Skořice. Kamenné klenbové mosty ve stavebním stavu 6 byly nahrazeny rámovou konstrukcí BENEŠ.</p>	M silnice a.s.	19 591
<p><b>II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa</b> Zahájení stavby v roce 2018. Rekonstrukce průtahu obcí Holoubkov, spoluúčast obce Holoubkov. Součástí je rekonstrukce propustku, úprava autobusových zastávek, zřízení místa pro přecházení, odvodnění komunikace do nových uličních vpustí a provedení nového vodorovného dopravního značení. Obec Holoubkov: rekonstrukce vodovodu, kanalizace a chodníků.</p>	Swietelsky stavební s r.o.	1 006
<p><b>II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Loza</b> Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, výstavba kanalizace, oprava mostu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba autobusových zastávek. Spoluúčast obce. Zahájeno v roce 2017, dokončení v roce 2019.</p>	Berger Bohemia a.s.	21 415

<b>II/204 Dolní Bělá – průtah</b>	Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, nová výstavba kanalizace dešťové a splaškové, rekonstrukce vodovodu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba autobusových zastávek, nové uspořádání uličního prostoru. Spoluúčast obce. Zahájeno v roce 2018, dokončení v roce 2020.	Eurovia CS a.s.	11 874
<b>III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice</b>	Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, rekonstrukce kanalizace a výstavba nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí. Spoluúčast obce. Plánované dokončení v roce 2019.	Společnost Horní Bříza – Tovární ulice	10 780
<b>Most ev.č.206-004 Rabštejn n. Střelou</b>	Původně plánovaná oprava dokončena vyjma provedení ochranného límce středového pilíře a levobřežní opěry. Provoz na mostě obnoven k 1.12.2017. V rámci stavby a po odkrytí betonových konstrukcí z cca 60-80. let zjištěno nevhodné založení ledolamu a objeveny dutiny u levobřežní opěry. Nutný průzkum a zajištění stanoviska Národního památkového ústavu, aktualizace dokumentace - předpoklad obnovení prací cca 05-06/2018. Vícepráce pro úpravu kamenného obkladu středového pilíře, dále provizorní ochrana středového pilíře, rozebrání kamenného ledolamu. Práce na stabilizaci spodní stavby středového pilíře a levobřežní opěry nudou dokončené v roce 2019.	SMP Praha	2 262
<b>III/20312 Heřmanova Huť - rekonstrukce Revoluční ulice – 2.etapa</b>	Výstavba chodníků a úprava uličního prostoru silnice výstavbou silničních obrubníků s výměnou asfaltového souvrství. V průběhu prací zjištěny vícepráce v hodnotě 695 tis. Kč vč. DPH spočívající v položení celoplošné vyrovnávací vrstvy pro srovnání nivelety vozovky. Spoluúčast obce Heřmanova Huť	Robstav stavby k.s.	820
<b>III/0267 Červený Újezd (pokračování)</b>	Rekonstrukce silnice na intravilánovém a extravilánovém úseku, navazuje na provedenou rekonstrukci mostu z roku 2017, výstavba chodníků, v intravilánovém úseku úprava uličního prostoru. Práce pokračují v roce 2019. Spoluúčast obce Červený Újezd.	Eurovia CS a.s.	2 719
<b>Cyklostezka Pňovany</b>	Výstavba části cyklostezky na napojení cyklostezky realizované současně s novým železničním mostem.	Vodohospodářské stavby s.r.o.	0
<b>Most ev.č.230-015 Svahy</b>	Demolice havarijního mostu; vzhledem k úpravě terénu nebude nový realizován.	Swietelsky stavební s.r.o.	1 906

<b>Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-Rozvadov (úsek 1,2)</b> Rekonstrukce povrchu silnice - frézování a pokládka asfaltobetonové vrstvy.	EUROVIA CS a.s. + Algon a.s.	22 458
<b>Most ev.č. 193-018 Stříbro</b> Příprava rekonstrukce mostu na rok 2019 - přeložka ČEZ.	STEMONT JS s.r.o. (přeložka ČEZ)	138
<b>Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198 - 047 Planá</b> Rekonstrukce mostních objektů - demolice a výstavba nových mostních objektů.	AZS + Robstav	18 082

## B. Neinvestiční akce

Název a popis akce	Zhotovitel	Výdaje 2018 v tis. Kč*
<b>III/1903 Domažlice žel. Přejezd - kruhový objezd</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, zastávkových zálivů a úprava odvodnění, obnova VDZ.	Silnice Horšovský Týn a.s.	2 018
<b>III/0221 Němčice u Kdyně</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, úprava krajnic a napojení sjezdů.	EUROVIA Silba a.s.	4 027
<b>III/19358 Horní Valdorf a Dolní Valdorf – oprava povrchu</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka obrusné vrstvy.	Silnice Horšovský Týn a.s.	1 205
<b>II/185 Staňkov – oprava</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka obrusné vrstvy, obnova VDZ.	Silnice Horšovský Týn a.s.	1 124
<b>II/197 Polžice - Srby</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka obrusné vrstvy, obnova VDZ a zřízení krajnic a napojení sjezdů.	COLAS CZ a.s.	3 799

<b>III/18413 Úsilov - Mezholezy</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, oprava krajnic a napojení sjezdů.	COLAS CZ a.s.	6 050
<b>III/1846 Vílov – Buková</b> Celoplošná oprava povrchu vozovky, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, úprava krajnic a napojení sjezdů.	Silnice Klatovy a.s.	9 126
<b>III/1882 Holkovice – Chanovice</b> Oprava povrchu silnice III/1882 v úseku Holkovice – Chanovice o celkové délce 2 km.	PORR a.s.	4 651
<b>II/191 kř. III/19123 - Janovice, 2.část</b> Oprava povrchu - frézování, pokládka ložné a obrusné vrstvy, vodorovné dopravní značení, krajnice, směrové sloupky.	Silnice Klatovy a.s.	11 625
<b>III/1861 Čínov – Obytce</b> Oprava povrchu silnice III/1861 v úseku Čínov – Obytce o délce 700 m.	Silnice Klatovy a.s.	1 137
<b>II/186 Klatovy, Plánická ulice</b> Oprava povrchu silnice II/186 v průjezdním úseku městem Klatovy (ulice Dobrovského, Jiráskova, Plánická). Spoluúčast města Klatovy na vybudování míst pro přecházení a přechodů pro chodce, úpravě veřejného osvětlení a opravě parkovacích ploch.	Silnice Klatovy a.s.	10 011
<b>II/184 Chudenice – Chlumská</b> Oprava povrchu silnice II/184 v úseku Chudenice – Chlumská o celkové délce 2,7 km.	Swietelsky tavební s.r.o.	8 875
<b>III/17213 Horažďovice - Boubín, oprava</b> Opravu povrchu silnice III/17212 v úseku Horažďovice – Boubín o délce 2,15 km.	Silnice Klatovy a.s.	6 512
<b>II/117 Předslav - Ostřetice, oprava</b> Oprava povrchu silnice II/117 v úseku mezi obcemi Předslav a Ostřetice o celkové délce 1,65 km.	Silnice Klatovy a.s.	6 379
<b>III/11731 Milínov - Nezvěstice</b> Oprava krytu komunikace, zafrézování začátku a konce úpravy, pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy tl. 5 cm, 1x spojovací postřik, stržení a dosypání krajnic.	Eurovia CS a.s.	4 011

<b>III/11757 Újezd – Kbelnice</b> Oprava krytu komunikace, zafrézování začátku a konce úpravy, pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy tl. 5 cm, 1x spojovací postřik, stržení a dosypání krajnic.	Eurovia Silba a.s.	2 149
<b>III/18340 Hradec u Stoda</b> Odfrézování stávajícího krytu tl. 5 cm, provedena vyrovnávka asf. směsí ACO 11S, 1x spojovací postřik a obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO 11S + zalití styčných spar.	Silnice Chmelíř s.r.o.	1 006
<b>III/18035 Dnešice - oprava - 1.část</b> Srovnání stávajícího krytu frézováním, nová ložná a obrusná vrstva. Vybudování parkovacích stání, úprava odvodnění.	Swietelsky stavební s.r.o.	4 729
<b>II/183 Nebílovy - oprava odvodnění</b> Oprava odvodnění komunikace v průtahu obcí Nebílovy.	VHS, divize 3	1 295
<b>III/1822 Soběkury – oprava</b> Oprava silnice v průtahu obcí Soběkury. Frézování + vyrovnávka + nová obrusná vrstva.	Berger Bohemia a.s.	3 285
<b>III/17711 a III/11741 Struhaře – oprava</b> Vyrovnání stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 4 cm asf. směsí ACO 11S, 2x spojovací postřik, úprava krajnic dosypáním.	ROADFIN stavby s.r.o.	3 710
<b>III/11758 Letiny – Svárkov</b> Oprava krytu komunikace: očištění stávajícího krytu, vyrovnávka stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO 11S, 2x spojovací postřik, zafrézování začátku a konce úpravy. Stržení a dosypání krajnic provedl provozní útvar SÚSPK.	Robstav stavby k.s.	5 746
<b>III/11736 Milínov - Lipnice</b> Oprava krytu komunikace: očištění stávajícího krytu, vyrovnávka stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO 11S, 2x spojovací postřik. Stržení a dosypání krajnic provedl provozní útvar SÚSPK.	M silnice a.s.	4 845
<b>III/18032 ul. 17. listopadu v Plzni - dočasná úprava směrového oblouku</b> Stavební úprava směrového oblouku - napřímení silnice. Nové konstrukční vrstvy a oprava povrchu silnice včetně nového odvodnění, silniční obruby a vodorovné dopravní značení.	VHS, divize 3	1 987



<b>III/23326 Dýšina – Zábělá</b> Oprava vozovky s velmi špatným povrchem, oboustranně navazuje na již opravené úseky. Frézování tl. 5 cm, lokální vyrovnávky, obrusná vrstva ACO 11 tl. 5 cm, dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení.	ROADFIN stavby s.r.o.	2 120
<b>III/1179 Mýto (pouze dofinancování)</b> Dokončení opravy silnice v obci Mýto. Jednalo se o dofinancování stavební akce z roku 2017.	Robstav stavby k.s.	724
<b>III/2323 Svojkovice – Volduchy</b> Oprava komunikace v průtahu obcí Svojkovice. Frézování + pokládka ložné a obrusné vrstvy. Dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení. Dále byla provedena úprava odvodnění komunikace podél Zahradnictví Erika položením 60 m silničních obrub.	Robstav stavby k.s.	4 236
<b>II/233 Stupno - opěrná zeď</b> Oprava opěrné zdi zřízením železobetonové římsy a osazením nových svodidel.	SANAP spol. s r. o.	1 911
<b>III/2351 - Lhotka u Terešova</b> Oprava krytu bez frézování, pokládka vyrovnávek, obrusná vrstva a oprava krajnic ze šterkodrtě.	Froněk, spol. s r.o.	3 151
<b>II/205 Manětín - hr. okr. K.V.</b> Povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky silnice II/201 v Manětíně až na hranici krajů PK/KV, vč. intravilánového úseku obcí Stvolny. Vodorovné dopravní značení, krajnice, příkopy a oprava sjezdů byly součástí zakázky. V obci Stvolny byla provedena výměna propadlého potrubí dešťové kanalizace.	Robstav stavby k.s.	36 627
<b>III/18061 Čemíny – Kumberk</b> Povrchová oprava v celkové délce 700 m s provedením krajnic a vodorovného dopravního značení.	VHS, divize 3	1 315
<b>II/180 Zruč – Třemošná</b> Kompletní výměna asfaltového souvrství, vodorovného dopravního značení, svislého dopravního značení, propustků, sjezdů, krajnic.	Robstav stavby k.s.	10 332
<b>II/2391 Kočín - Dolní Hradiště</b> Povrchová oprava vozovky, vodorovné dopravní značení, krajnice.	Berger Bohemia a.s.	5 416
<b>II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu</b> Výměna vyžilého povrchu, obnova obrusné vrstvy, lokální sanace, vodorovné dopravní značení.	ROADFIN stavby s.r.o.	1 744

<b>III/20137 Hadačka - x II/201</b> Celoplošná oprava krytu vozovky bez frézování, provedení vyrovnávky a obrusné vrstvy ACO tl. 5 cm, oprava krajnic ze šterkodrtě.	Froněk Rakovník s.r.o.	6 852
<b>II/201 Víchov – oprava</b> Oprava povrchu výměnou 5 cm obrusné vrstvy ACO 11 S včetně zhotovení silnovrstvého vodorovného dopravního značení	Strabag a.s.	4 834
<b>II/203 hranice křižovatky s II/230 - hr.okr. Tachov</b> Oprava povrchu silnice, frézování tl. 3 cm, spojovací postřik, vyrovnávka průměr 5 cm ACL 16 S modifikovaný, spojovací postřik, obrusná vrstva 5 cm ACO 11 S modifikovaný, dosypání krajnic ofrézovanou drtí a vodorovné dopravní značení provedení plast.	Robstav stavby k.s.	12 054
<b>III/1994 Svojšíň</b> Oprava povrchu odfrézováním starého povrchu, poté lokální sanace s částečnou vyrovnávkou a nová obrusná vrstva ACO 11 modifikovaná. Součástí byla oprava uličních vpustí včetně přípojek a nové VDZ.	DYBS Plzeň s.r.o.	3 988

## Stavební akce realizované z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

### Neinvestiční stavební akce

Název a popis akce	Zhotovitel	Výdaje 2018 v tis. Kč*
<b>II/197 H.Týn - Srby (3.etapa)</b> Celoplošná oprava stávající silnice II/197 v úseku mezi obcemi Nová Ves - Polžice. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů.	Silnice Horšovský Týn a.s.	14 655
<b>III/19368 Draženov – Luženice</b> Celoplošná oprava stávající silnice III/19368 v úseku mezi obcemi Draženov a Luženice a oprava navazujícího úseku silnice III/19363. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů.	Berger Bohemia a.s.	8 761
<b>II/195 Klenčí p.Č.- Poběžovice (1.etapa)</b> Celoplošná oprava stávající silnice II/195 úsek Postřekov - Klenčí pod Čerchovem. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů.	COLAS CZ, a.s.	12 267

<p><b>II/190 Špičák - Železná Ruda, oprava</b>  Oprava povrchu komunikace II/190 v úseku Špičák - Železná Ruda o celkové délce 2,498 km.</p>	<p>Silnice Klatovy a.s.</p>	<p>18 129</p>
<p><b>II/187 kř. I/22 – Plánice</b>  Oprava povrchu komunikace (recyklace podkladních vrstev na místě za studena) II/187 v úseku kř. I/22 a II/187 - Plánice o celkové délce 5,875 km.</p>	<p>Strabag a.s.</p>	<p>37 074</p>
<p><b>III/16911 Skelná - Prášíly, 1. a 3.úsek</b>  Oprava povrchu dvou vybraných úseků na komunikaci III/16911 v úseku od kř. silnic II/190 a III/16911 na začátek obce Prášíly o celkové délce 4,791 km.</p>	<p>Silnice Klatovy a.s.</p>	<p>37 223</p>
<p><b>II/191 Vrčeň – Dožice</b>  Oprava komunikace II/191 v úseku Dožice - Vrčeň o celkové délce 5,89 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, recyklace za studena v tl. 200mm a pokládka nové podkladní a obrusné vrstvy, oprava propustků, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a zpevnění krajnic.</p>	<p>ROBSTAV stavby k.s.</p>	<p>51 720</p>
<p><b>II/233 Plzeň – Chrást</b>  Oprava tří úseků na komunikaci II/233 v úseku Plzeň Újezd - Chrást o celkové délce 4 km. Provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální sanace poškozených míst, pokládka obrusná vrstvy a lokálně ložné vrstvy, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení, pročištění příkopů a propustků a zpevnění krajnic.</p>	<p>Swietelsky stavební s.r.o.</p>	<p>24 979</p>
<p><b>II/235 Terešovská Huť – Mlečice</b>  Oprava dvou úseků na komunikaci II/235 a II/233 v úseku se začátkem úpravy na začátku obce Terešovská Huť a koncem úpravy za křižovatkou s III/23314 s vynecháním intravilánu obce Mlečice. Celková délka úpravy 3,302 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, stavební úprava trubních propustků, pokládka ložné a obrusná vrstvy, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a vodorovné dopravní značení.</p>	<p>Froněk spol. s r.o.</p>	<p>21 720</p>
<p><b>II/233 Hlohovice – Skoupý</b>  Povrchová oprava komunikace II/233 v úseku se začátkem od konce obce Hlohovice a koncem úpravy za křižovatkou s III/23317. Celková délka úpravy 1,830 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, pokládka ložné vrstvy. V roce 2019 bude provedena pokládka obrusné vrstvy, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a zpevnění krajnic.</p>	<p>Společnost II/233 Hlohovice-Skoupý (Silnice Topolany a.s. + Petrom Stavby a.s.)</p>	<p>10 536</p>

<b>II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC</b>	<p>Celoplošná povrchová oprava silnice s výměnou a doplněním asfaltového souvrství s lokálním zesílením okrajů vozovky. Čištění silničních příkopů, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení vč. osazení směrových sloupků, oprava hospodářských sjezdů. Stavba byla rozčleněna na čtyři úseky rozdělené obcemi Krsy a Blažim a křiž. se silnicí III/193 15. Na posledním úseku s hranicí okresu Tachov byla provedena výměna silničních ocelových svodidel s doplněním nového ukotvení z důvodu dosažení požadované zádržnosti.</p>	Berger Bohemia a.s.	42 908
<b>III/201 37 Bílov – Potvorov</b>	<p>Celoplošná povrchová oprava silnice s provedením zesilovacích rýh podél okrajů vozovky na cca 1/3 opravovaném úseku, čištění silničních příkopů, dosypání krajnic nové vodorovné dopravní značení vč. osazení směrových sloupků a zpevnění krajnic.</p>	Vodohospodářské stavby s.r.o.	14 799
<b>II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu</b>	<p>Celoplošná povrchová oprava silnice v intravilánu obce Vejprnice s provedením vodorovného dopravního značení a lokálními opravami podloží. Frézování s provedením celoplošné ložné a obrusné vrstvy. Lokální provedení oprav podloží a stávajících konstrukčních vrstev silnice, drobné deformace ošetřeny pomocí výztužné mříže ze skelných vláken. Výměna přídlažby a betonové obruby.</p>	ROADFIN stavby s.r.o.	8 603
<b>II/199 Kadrnožka - Nová Hospoda (SO 101, 102 a 103)</b>	<p>Celoplošná oprava povrchu silnice včetně nové ložné vrstvy. Rozdělena do tří stavebních objektů s dvěma různými tl. odfrézování. Úprava všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a autobusových zastávek. Krajnice dosypány a zpevněny drceným kamenivem ve stávající šířce, pročištění příkopů a nové vodorovné dopravní značení vodících čar v provedení plast. Celková délka stavby je 5,4 km.</p>	EUROVIA CS a.s.	30 450
<b>II/201 Planá – Caltov</b>	<p>Celoplošná oprava krytu silnice. Seříznuty krajnice, odfrézování v tl. 5,5 cm s vyrovnáním profilu a doplněním podkladní vrstvy z ACP 16S tl. 4 cm, spojovací postřik, ložní vrstva z ACL 22 S modifikovaného v tl. 8 cm. Nová obrusná vrstva z ACO 11S modifikovaného v tl. 5 cm. Propustky opraveny, úprava všech rozjezdů křižovatek a navazujících sjezdů, krajnice dosypány a zpevněny štěrkodrtí v tl. 5 cm. Silniční příkopy pročištěny a nové vodorovné dopravní značení v provedení tažený plast.</p>	Silnice Horšovský Týn a.s.	25 432

## Stavební akce realizované z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu

### Investiční stavební akce

Název a popis akce	Zhotovitel	Výdaje 2018 v tis. Kč*
<p><b>II/232 Břasy-Liblín, dokončení</b> Dokončení rekonstrukce silnice II/232 od konce obce Břasy k předmostí mostu ev.č. 232-007 v obci Liblín v délce 10,35 km v min. šířce 6,0 m, kategorie S7,5. Kompletní rekonstrukce vybraných úseků, částečná rekonstrukce povrchu vybraných úseků se zpevněním krajnic pomocí rozšiřovací rýhy, dosypání a zpevnění nezpevněných krajnic, rekonstrukce vybraných propustků, profilace příkopů, úprava 2 autobusových zastávek ČSAD v k.ú. Němčovice, sanace skalního odřezu, realizace železobetonové římsy, úprava odvodnění v obci Liblín, odstranění nevhodné (vyžilé) zeleně a nová dosadba, obnova svíslého dopravního značení a vodorovného dopravního značení.</p>	EuroviaCS a.s.	1 336
<p><b>III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2</b> Zahájení stavebních prací v roce 2018, pokračování v roce 2019. Stavba řeší 2. úsek komunikačního obchvatu silnice III/117 24 Rokycany – Hrádek jižně kolem stávajících zastavěných území města Hrádek a obce Kamenný Újezd. Navržená stavba navazuje na již realizovaný úsek 1. Trasa je navržena v kategorii S7,5/60 v celkové délce 3,350 km s přechodem přes jeden mostní objekt přes Pekelský potok. Na trase jsou navrženy celkem 3 úroňové křižovatky, z toho 2 průsečné úroňové křižovatky s místní komunikací a 1 styková křižovatka. Kromě těchto křižovatek jsou na hlavní trasu napojeny 3 sjezdy na účelové komunikace a 4 samostatné sjezdy na sousední pozemky.</p>	Strabag a.s.	56 543
<p><b>Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany</b> Předmětem stavby byla rekonstrukce mostu ev.č. 180-010. Jednalo se o úplné snesení a náhradu stávajícího vybavení mostu, demolici stávající mostovky s provedením mostovky nové s rozšířením prostoru vozovky a nového chodníku. Rekonstrukce dále obsahovala výstavbu nových úložných prahů na podpěrách, sanaci ponechaných železobetonových částí mostu – opěry, pilíř, oblouky a stěnové stojky. Po rekonstrukci mostu je zvýšená jeho zatížitelnost. Práce pokračují po zimní přestávce dokončením v dubnu 2019, kdy bude provedena pohledová úprava mostu a dokončující práce</p>	Společnost „Most Dolany“ (Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 2.společník: SMP CZ, a.s.)	27 779

---

### **Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek**

Rekonstrukce silnice rozdělena do 5 objektů. SO 101 v průtahu obcí Úšava o délce 358 m: odfrézování v tl. 5 cm, lokální sanace neúnosných míst a opravy trhlin, spojovací postřik, ložná vrstva z ACL 16 S tl. 6 cm, spojovací postřik, obrusná vrstva z ACO 11 S. SO 102 od konce obce Úšava k začátku Staromlýnského rybníka o délce 2 086 m:odfrézováno 3 cm, lokální sanace neúnosných míst a oprava trhlin, spojovací postřik, ložná vrstva z ACL 16 S tl. 6 cm. SO 301 je úsek hráze Staromlýnského rybníka v délce 91 m se šířkovou úpravou, včetně výstavby výpustě rybníka a výměny svodidel. SO 103 od SO 301 a končí 250 m za křižovatkou s III/198 50, je dlouhý 1 399 m: rozšíření na 7,5 m, provedení výkopů a zemních pracích úprava a zhutnění zemní pláně, ochranná vrstva ze štěrkodtě 0/32 tl. 22 cm, směs SC 0/32 C3/4 tl. 15 cm, položena ACP 16+ tl. 5 cm. Ostatní živičné vrstvy stejné jako u SO 102. SO 104 délky 1 462 m: seříznutí krajnic, odfrézování 3 cm, lokální sanace neúnosných míst včetně oprav trhlin, ložní vrstva z ACL 16 tl. 6 cm, spojovací postřik, obrusná vrstva z ACO 11 S tl. 5 cm. Dosypání a zhutnění krajnic, vodorovné dopravní značení v provedení plast. Oprava 3 ks propustků a výstavba 3 ks nových. Stavba zahájena v 05/2018, realizovány SO 101, SO 102 a SO 104. Dokončení v 05/2019.

Eurovia CS a.s.

40 893