



ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 27430774
DS: zpixxe9

Naše č. j.: 11258/22/SÚSPK-P

Vyřizuje:



V Plzni dne: 10. 05. 2022

Věc: Výzva k nápravě

Vážení,

dne 16. 12. 2020 s Vaší společností ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 27430774 (dále jen jako „zhotovitel“) uzavřela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ 72053119 (dále jen jako „SÚSPK“) Smlouvu o dílo – stavební práce „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“, č. sml. SÚSPK: 8500005356 (dále jen jako „Smlouva“).

S ohledem na skutečnost, že i přes postup sjednaný dne 15. 02. 2022 na jednání (viz Příloha č. 1 – Zápis z jednání mezi zástupci společnosti ROBSTAV k.s. a SÚSPK ze dne 15. 02. 2022), nedošlo k dnešnímu dni k absolutní nápravě postupů zhotovitele, zasíláme Vám tuto výzvu.

V průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo ze strany zhotovitele, společnosti ROBSTAV k.s., zejména k těmto pochybením:

1. Přeložky SDK kabelů

Do 30. 03. 2022 měl zhotovitel předložit HMG postupu prací k časové a technické

koordinaci realizace zbylých přeložek firmou První SaZ.

Zaslán byl však pouze celkový HMG, ze kterého nevyplývá časová potřeba realizace zbylých přeložek. Toliko je uvedeno, že provádění opevnění přeložky vodního toku navazující na objekt mostu zhotovitel předpokládá realizovat posledních 14 dní v červenci 2022. Zde je nutná koordinace úprav v na oblasti mostu s přeložkou SD kabelu v úseku „C“, což v HMG není vůbec uvedeno.

2. Dláždění propustků

Dláždění dle zhotovitele mělo začít v 17. týdnu (tedy do 30. 04. 2022), dohodnuta byla prioritou dláždění propustků pod komunikací II/187, aby bylo možné zaslat informaci v podobě požadované fotodokumentace na MěÚ Sušice, odbor ŽP –

K dnešnímu dni dláždění nezačalo.

3. Archeologický dohled

Kontrola úseku v km 2,350 – 3,150 (skrývka provedena v roce 2021).

Doposud nedoložen doklad od Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

4. Změna rozsahu sanací pláně (pojivo x kamenivo)

Předložit návrh finančního dopadu změny k odsouhlasení objednatelem.

Poslední termín předložení návrhu změny sanace pláně příslibený zhotovitelem byl 26. 04. 2022 – opět nesplněno. V současné době jsou již prováděny stavební práce na zlepšení pláně, a to i přes neschválenou změnu.

5. Odvozy přebytečného výkopku

Odvozy přebytečného výkopku probíhají. TDS požadoval předložit doklad o likvidaci způsobem uvedeným v PD, tj. uložení na skládce subjektu oprávněného

k likvidaci výkopku, vč. oprávnění subjektu k dané činnosti.

Nedoloženo.

6. Technologické předpisy na provádění prací

TP zaslány TDS bez podpisů, předán pouze vzor, nikoli signované originály.

Od 25. 03. 2022 nesjednána náprava.

7. HMG postupu výstavby

Aktualizace HMG - duben 2022.


Kontrola k dnešnímu dni: sanace kamenivem v km 0,000 – 2,035 – zpoždění 2 týdny (není schválená změna), šterkodrť v témže úseku – zpoždění 2 týdny, žlabovnice a příkopy v témže úseku zpoždění 1 týden, propustky měly být komplet dokončeny do konce dubna (což není), práce na dláždění nátoků a výtoků propustků také nezahájeny.

8. Hlavní problém na stavbě je, že k dnešnímu dni není schválená změna rozsahu sanace pláně komunikace (pojivo x kamenivo). Zhotovitel k dnešnímu dni nepředložil úplné podklady pro změnu, které je nezbytné projednat s poskytovatelem dotace.

Dne 15. 02. 2022 bylo se zástupci společnosti ROBSTAV k.s. sjednáno, že budou neprodleně činit takové kroky, aby stavba byla zrealizována v termínu a byly doloženy všechny potřebné dokumenty a doklady k úspěšnému dokončení díla ve smyslu smlouvy o dílo, včetně vazby na proplacení dotace.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ROBSTAV k.s. je naším významným smluvním partnerem, bychom se touto výzvou chtěli domoci nápravy výše uvedených pochybení, prozatím smírnou formou, a současně společnost ROBSTAV k.s. tímto vyzýváme k osobnímu jednání v této věci a sdělení návrhu termínu tohoto jednání.

S pozdravem,



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.



Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Zápis z jednání mezi zástupci společnosti ROBSTAV k.s. a SÚSPK ze dne 15. 02. 2022