

PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH STAVEBNÍCH AKCÍ TECHNICKÉHO ÚTVARU

1.1. Stavební akce realizované z finančních prostředků Plzeňského kraje

Název stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje vč. DPH (v tis. Kč)
II/201 Kralovice - Manětínská	Kompletní rekonstrukce s novým šířkovým uspořádáním silnice s provedením povrchových oprav navazujících úseků silnice o celkové délce 0,96 km. Provedení nové dešťové kanalizace, nových chodníků a parkovacích stání, výstavba ochranných ostrůvků v místech přechodu pro chodce, výstavba nového adaptačního úseku s ochranným ostrůvkem při vjezdu do města vč. osvětlení, směrová úprava křižovatek navazujících ulic a objektů. Akce probíhala ve sdružení zadavatelů města Kralovice a Vodárenská a kanalizační a.s.	sdr. Berdych plus s.r.o. + ROADFIN STAVBY s.r.o.	2 877
Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín	Provedena demolice horní části starého mostu a na stávající opěry postavena nová horní část s veškerým normovým příslušenstvím a bezpečnostními prvky. Délka přemostění je 44 m a volná šířka mostu je 9,5 m. Stavba byla zahájena v září 2016 a dokončena v květnu 2017.	SMP CZ, a.s.	9 071
Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III. etapa - SO 101 Prostorové úpravy křižovatky "Plzeňka" na sil. III/1808	Byla provedena výměna obrusné a ložné vrstvy (130 mm), obrub, uličních vpustí a úpravy křižovatkových napojení MK ul. Kralovická x Gerská. Akce byla realizována ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň (SÚSPK 2. objednatel).	Colas Rail a.s.	2 740
II/171 Sušice - Volšovská ulice	Stavební úpravy silnice II/171 - Volšovská ulice v průtahu městem Sušice v úseku od konce obce Červené Dvorce až po křižovatku s ulicí Lerchova, včetně křižovatky. Oprava krytu vozovky silnice II/171, vybudování nové okružní křižovatky ulic Volšovská x Lerchova x Příkopy a stavební úpravy přidružených dopravních pruhů a chodníků.	Silnice Klatovy a.s.	8 706
Most ev.č. 183-010 Kloušov	Celková rekonstrukce mostu, nový kolmý přímopojížděný žb. polorám o 1 poli s rozpětím 4,3 m, š. mezi svodidly 6,55 m, založení zákl. pasů na pilotech, úprava koryta potoka dlažbou z lomového kamene, povrch živ. vrstva obrusná.	JSF Stavební s.r.o.	4 574
III/18032 Tyršův most - Radobyčice - přeložky ČEZ	Zemní přeložky trasy kabelů NN podél silnice III/18032 Malá Homolka v rámci plánované investiční akce „III/18032 Tyršův most – Radobyčice“	Elektrostav Strakonice s.r.o.	1 921

Komplexní řešení silnice III/16910 v úseku Srní - Modrava - Filipova Huť - 3. úsek	Rekonstrukce silnice III/16910 v úseku Modrava - Filipova Huť - hranice kraje o celkové délce 4,53 km vč. výměny 13 ks stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené vyztuženým svahem s ozeleňeným lícem (systém Green Terramesh), vybudování dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rygolů, osazení dřevoocelových svodidel, osazení sněhových tyčí, provedení nového vodorovného značení a zpevnění krajnic.	Silnice Klatovy a.s.	41 479
Most ev.č. 185-006 před obcí Balkovy	Kompletní demolice stávajícího klenbového mostu ev. č. 185-006 na silnici II.třídy č. 185 a vybudování nového polorámového mostního objektu založeného na velkopřůměrových pilotách. Nosná konstrukce mostu: deska vetknutá na obou stranách do stěn opěr.	Silnice KT + HABAU	5 119
Most ev.č. ev.č. 117-035 před obcí Předslav	Kompletní demolice stávajícího klenbového mostu ev. č. 117-035 na silnicích II.třídy č. 117 a vybudování nového polorámového mostního objektu založeného na velkopřůměrových pilotách. Nosná konstrukce mostu: deska vetknutá na obou stranách do stěn opěr.	Silnice KT + HABAU	4 285
Rekonstrukce mostu ev. Č. 193 - 016 Únehle	Úplná demolice starého mostu a následná výstavba nového mostu, dle platných norem a požadavků s veškerým silničním příslušenstvím. Délka přemostění 7 m a volná šířka mostu 6 m.	Berger Bohemia a.s.	5 292
Most ev.č. 197-009 Bělá n.Radbuzou	Oprava mostních závěrů, povrchu vozovky mostu, oprava zídek a provedení protikorozních nátěrů konstrukce.	COLAS CZ a.s.	1 114
Most ev.č. 193-018 Stříbro	V rámci projektové přípravy rekonstrukce tohoto mostu byla uhrazena záloha na provedení přeložky sítí společnosti ČEZ (realizace v roce 2018).	ČEZ Distrubice a.s.	487
III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice (spoluúčast OI-MMP)	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Letkovská, včetně podkladních vrstev, sanace aktivní zóny, odvodnění komunikace, opravu opěrné zdi, antivibračních opatření u stávajících památkově chráněných objektů.	Eurovia CS a.s.	16 026
III/18050 V Radčicích - extravilán (úsek pod Zámečkem)	Jedná se o rekonstrukci silnice v úseku mezi Radčicemi a odbočkou na ZOO. Byla provedena sanace krajů vozovky, oprava trhlín, obnova živичného krytu, výměna propustků - úsek dlouhý 1 030 metrů. Dále byla obnovena obrusná vrstva v délce 1 400 metrů v úseku od odbočky na ZOO po Kalikovský mlýn.	Berger Bohemia a.s.	10 443
III/1836 a III/1839 Zahořany (2.etapa)	Kompletní rekonstrukce silnic III/1836 a III/1839 a části silnice III/1835 v intavilánu obce Zahořany, výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků, zastávka autobusů, odvodnění, svislé i vodorovné dopravní značení.	Silnice Horšovský Týn a.s.	10 182

II/184 průtah Všeruby, 2.etapa – přeložka II/190	Nově vybudován úsek silnice II/190 v trase původní účelové komunikace. Součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí, vytvoření nového odvodnění, zřízení svislého a vodorovného značení úseku a provizorní zaslepení stávající křižovatky s bývalou silnicí II/190.	Silnice Horšovský Týn a.s.	8 620
Rekonstrukce silnice II/193 Palackého ul., Stříbro	Celková rekonstrukce, výstavba odvodnění a asfaltobetonových souvrství povrchu silnice v délce 730 m včetně nového SDZ a VDZ. Město Stříbro bylo investorem výstavby chodníků, parkovacích ploch a přilehlých prostor.	Strabag a.s.	6 279
II/180 Chrást, Dolanská ul. - vážné místo nákladních vozidel	Vybudování vážného místa pro kamiony u areálu f. Plastmetal: byla zřízena zpevněná plocha s asfaltovým krytem, včetně ŠD konstrukčních vrstev. Zatrubnění stávajícího příkopu včetně vybudování nátokového a výtokového odvodnění a plocha z vegetačních tvárnic pro stání vozidel PČR.	Robstav stavby k.s.	1 995
Most ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýnu – přeložka VN	Koordinovaná realizace přeložky velmi vysokého napětí (vVN) společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci plánované přestavby stávajícího a nevyhovujícího mostu na silnici II/201	ČEZ Distribuce a.s.	258
Most ev.č. 605-049 - Rokycany oprava	Oprava mostního závěru výměnou elastického mostního závěru za mostní závěr lamelový.	SMP CZ a.s.	861
II/605 Rokycany ul. Soukenická	Kompletní rekonstrukce části průtahu silnice II/605 městem Rokycany v délce 601 m. Šířkové uspořádání navrženo v kategorii MO2p 13/9,7/50. Součástí rekonstrukce komunikace bylo zřízení parkovacích stání, úprava stávajících chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, přeložka telefonního vedení a vegetační úpravy. Stavba byla společnou investiční akcí SÚS PK a města Rokycany.	Strabag a.s.	2 000
II/183 Lhůta - křiž. s III/18018	Oprava obrusné vrstvy vozovky o celkové délce 950 m v kategorii S 9,0/90. Součástí stavby bylo dosypání krajnic a obnova směrových sloupků a VDZ.	Berger Bohemia a.s.	3 908
II/199 Kadrnožka - Nová Hospoda	Oprava povrchu silnice II/199 výměnou ložné a obrusné vrstvy v průtahu obcí Nová Hospoda o délce 700 m včetně zhotovení nového VDZ.	Eurovia CS a.s.	2 943
II/203 Tlučná - oprava povrchu	Povrchová oprava silnice II/203 průtahem města Tlučná o celkové délce 2,45 km včetně extravilánové části k mimoúrovňovému křížení se silnicí II/180.	Robstav stavby k.s.	7 949
III/11731 Nezvěstice - Milínov	Oprava povrchu komunikace v ploše 2480 m ² , očištění povrchu, položení lokální vyrovnávací vrstvy a obrusné vrstvy ze živičné směsi, dosypání krajnic.	Roadfin stavby s.r.o.	1153
III/11736 Milínov - Lipnice	Oprava povrchu komunikace v ploše 2380 m ² , očištění povrchu, položení lokální vyrovnávací vrstvy a obrusné vrstvy ze živičné směsi, dosypání krajnic.	Roadfin stavby s.r.o.	1111

Most ev.č. 185-001 Staňkov	Oprava stávajícího historického mostu ve městě Staňkov. Most byl odstrojen, byla ošetřena ložiska, vybetonovány závěrné zídky, provedena spřažená deska na nosné konstrukci, hydroizolace, sanace a ochranné nátěry, dále byly instalovány polykarbonátové zábrany proti odstřihu vody. Doplněno VDZ a SDZ. Provedeny chodníky a celoplošná oprava vozovkového souvrství.	Skanska	14 239
II/183 Nebílovy - průtah	Oprava stávající vozovky v úseku průtahu obcí o délce 835 m. Odfrézování stávající živ. vrstev, očištění povrchu, lokální opravy a vyrovnávací vrstva, nová obrusná vrstva, úprava krajnic a příkopů.	Swietelsky stavební s.r.o.	3 967
Úprava křižovatek - Malesice, Dýšina, Zábělá	Změna a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu stávajících křižovatek sil. III/18051 a III/18052 Malesice, sil. III/18015 a III/23326 Dýšina, sil. II/233 a III/23326 Zábělá.	Značky Plzeň s.r.o.	1 173
III/16911 Skelná - Prášíly (úsek 2)	Rekonstrukce silnice III/16911 v úseku Skelná - Prášíly o celkové délce 1,12 km vč. rekonstrukce 2 mostních objektů a propustků. Stávající dlážděný povrch byl nahrazen povrchem z asfaltobetonu, nové VDZ a zpevnění krajnic. U mostních objektů provedeno odstranění vozovky, odstrojení mostu na nosnou konstrukci, vybetonování spřažené desky na stávající nosné konstrukci, provedení izolace, říms, nové vozovky a osazení zábradelního svodidla.	ALPINE Bau CZ a.s.	18 804
III/1772 - Štáhlavy ulice Nezvěstická, 1.část	Oprava stávající vozovky v úseku konec obce s X I/19, o délce 763m. Odfrézování stávající živ. vrstev, očištění povrchu, lokální opravy a vyrovnávací vrstva, nová obrusná vrstva, úprava krajnic a příkopů a propustků.	Silnice Horšovský Týn a.s.	3 081
III/1833 Soběkury - rekonstrukce	Rekonstrukce silnice v délce 580 m. Dle zjištěného stavu jsou navrženy odlišné technologie oprav jednotlivých částí komunikace v různých tl. konstrukčních vrstev. Součástí úprav je napojení MK a stávajících sjezdů.	Berger Bohemia a.s.	3 989
III/201 42 Štichovice - průtah	Kompletní rekonstrukce v délce 1,22 km včetně nového směrového a šířkového uspořádání, výstavby dešťové kanalizace, nových chodníků a parkovacích stání, navazujících místních a účelových komunikací a veřejných prostranství, opravy mostu ev.č. 201 42-1. Provedení oprav objízdných tras. Společná stavební akce s obcí Štichovice.	Froněk spol. s r.o.	17 765
Zřízení svodidel na silnici III/1179 Cheznovice – Mýto	Zřízení svodidel typu JSNH4/N2 v délce 120 m.	SAFEROAD Czech republic s.r.o.	170
I/27 Železná Ruda – okružní křižovatka (úpravy sil. II/190)	Stavba realizovaná ve spolupráci s ŘSD a městem Železná Ruda, kdy hlavním cílem stavby byla stavební úprava křižovatky sil. I/27, II/190 a MK. Stavební úprava řešila přestavbu křižovatky na okružní. Podílem SÚS byla úprava napojení sil. II/190.	Silnice Klatovy a.s.+ALPINE Bau CZ	1 039

II/203 Vejprnická ul. v Plzni, autobus. zastávky Waltrova + sanace - (spoluúčast SVSmp)	Jedná se o navýšení původního rozsahu opravy. Stavbu nebylo možné zrealizovat z důvodu zjištění špatných podkladních vrstev vozovky a nutnosti provedení sanací aktivní zóny, tj. kompletní výměnu podkladních vrstev.	VHS s.r.o.	6 242
Plzeň, ul. 28.října (II/231) – úprava přechodu pro chodce	Bylo provedeno dopravní opatření v místě stávajícího přechodu pro chodce na sil. II/231 ul. 28.října, Bílá Hora a to vložením středového ostrůvku z mobilních prvků a s obnovou obrusné vrstvy včetně VDZ.	SUPtel a.s.	336
III/18054 Březí - Chrančovice	Celoplošná povrchová oprava extravilánové části silnice mezi obcemi Březí a křižovatkou silnice III/180 60 k obci Chrančovice o celkové délce 1,166 km.	Swietelsky stavební s.r.o.	3 539
II/187 Hrádek - Sušice	Oprava silnice II/187 v úseku mezi obcemi Hrádek u Sušice a Sušice o délce 2,275 km. Provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky a položena nová ložná a obrusná vrstva. Oprava (rekonstrukce) propustků, úprava odvodnění komunikace, výměna ocelových svodidel, rozšíření a zpevnění krajnic, VDZ a výměna směrových sloupků.	Silnice Klatovy a.s.	14 212
III/1697 a III/18624 Hradešice-oprava	Oprava komunikací III/1697 a III/18624 v obci Hradešice po realizaci výstavby kanalizace financované obcí Hradešice. Oprava zahrnovala vyrovnání povrchu asfaltovým betonem a pokládku nové obrusné vrstvy.	Silnice Horšovský Týn a.s.	1 982
II/117 a II/182 Měčín - oprava	Oprava komunikací II/117 a II/182 v obci Měčín po realizaci výstavby kanalizace financované městem Měčín. Oprava zahrnovala frézování vozovky, vyrovnání povrchu asfaltovým betonem, pokládku nové obrusné vrstvy a opravu stávajícího odvodnění komunikace.	Roadfin stavby s.r.o.	4 375
III/18016 a III/18015 Červený Hrádek - Dýšina	Byla provedena výměna obrusné vrstvy silnice a lokální vyrovnávky v ložné vrstvě v úseku od ul. K Fořtovně po konec obce Č. Hrádek (III/18016) a úsek ul. Plzeňská ke křiž. s ul. V. Brožíka (III/18015) v obci Dýšina včetně obnovy VDZ.	Froněk spol. s r.o.	4 376
II/193 Pernarec - Hvožďany	Kompletní povrchová oprava na úseku obce Pernarec na konec obce Hvožďany včetně intravilánové části obce Málkovice a Hvožďany. Provedení pročištění silničních příkopů, provedení opravy hospodářských sjezdů, dosypání krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.	Berger Bohemia a.s.	20 200

II/201 Hodyně - křiž. s III/20129, ověření nové technologie	Kompletní povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky se silnicí III/201 29 včetně opravy v obci Hodyně o celkové délce 2,215 km. Provedeno pročištění silničních příkopů, opravy hospodářských sjezdů, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Oprava byla prováděna ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta stavební. Při opravě byla provedena aplikace různých typů 2D a 3D výztuží v asfaltových směsích s R- materiálem za účelem následného vyhodnocení životnosti vozovky. Na financování opravy se podílel Státní fond dopravní infrastruktury ve výši podílu 8,64 mil. Kč.	Froněk spol. s r.o.	9 354
II/201 Planá - oprava	Oprava povrchu silnice II/201 v obci Planá o délce 600 m a to výměnou obrusné vrstvy včetně zhotovení nového VDZ.	Swietelsky stavební s.r.o.	1 837
III/0267 Červený Újezd - most	Přestavba mostu na příjezdové komunikaci do obce Červený Újezd u Zbůchu. Demolice stávajícího mostu a stavba nového mostu o jednom poli, hlubíně založeného na mikropilotech. Most je polorámový s nosnou železobetonovou konstrukcí, bez ložisek a dilatačních závěrů. Most rozšířen o chodník. Délka přemostění je 4,20 m, délka mostu 9,20 m. V rámci stavby byla zřízena provizorní objízdná trasa s lávkou pro pěší. Na přestavbu mostu navazuje plánovaná rekonstrukce silnice v období 2018-2019.	SMP CZ, a.s.	10 479
Rekonstrukce mostu ev.č. 19850-3 Hošťka	Demolice původního mostu, na jeho místě postaven nový s veškerým mostním a silničním příslušenstvím. Délka přemostění 8,5 m a volná šířka mostu 6 m.	Eurovia CS a.s.	7 621
II/193 Stříbro - Benešova ulice	Byla provedena oprava povrchu silnice II/193 v této části ulice o délce 460 m a to provedením lokálních sanací s následným položením nové obrusné vrstvy včetně zhotovení nového VDZ.	Eurovia CS a.s.	2 431
II/191 Klatovy - kř. III/19123	Předmětem stavby byla oprava silnice II/191 v úseku od křižovatky se sil. II/22 po křižovatku se silnicí III/19123 o délce 4,071 km. V celém rozsahu opravy bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky a položena nová ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby byla také oprava (rekonstrukce) propustků, osazení ocelových svodidel, zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení a výměna směrových sloupků.	Znakon a.s.	32 152
II/206 Rabštejn nad Střelou - opěrná zeď (havárie)	Provedení nové tížné železobetonové opěrné zdi silnice II/206 v obci Rabštejn nad Střelou v místě havárie původní zdi o proměnné výšce 3,5 - 4,4 m. Nová zeď je provedena s kamenným obkladem z břidlice v délce 10,5 m. Nový zásyp tělesa silnice s celoplošnou opravou jejího krytu a vyvolané terénní úpravy na pozemcích u paty zdi.	SMP CZ, a.s.a	2 548

I/27 Kralovice - Žatecká ul. - stavební náklad SÚS	Směrová úprava silnice III/229 2 (ul. Nádražní) včetně úpravy křižovatky v místě napojení na silnici I/27. Stavební úprava byla vyvolána rekonstrukcí ul. Žatecká. Provedena v délce 110 m včetně nové kompletní konstrukce, odvodnění a vyvolané překládky plynu Zadavatelem VZ bylo ŘSD ČR Správa Plzeň, spoluinvestorem SÚSPK, město Kralovice a Vodárenská a kanalizační a.s..	Eurovia CS a.s.	2 868
III/18030 Dnešice - průtah	Rekonstrukce silnice v průtahu obcí a X silnice III/18035, v délce 860m, vč. prostoru pro autobusovou dopravu. Provedeny nové konstr. vrstvy v tl. 470 mm. Součástí stavby úprava stáv. chodníku, nová parkovací stání.	Bögl a Krýsl k.s.	11 847
II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část (úsek 2c - Újezd -Dolce-Kucíny)	Oprava II/230 v úseku Újezd-Dolce a Dolce-Kucíny, vč. průtahu obcí Kucíny, o délce 2840 m. Provedeny sanace neúnosných míst částí silnice, v celé délce výměna krytu konstrukce vč. úpravy podélných a příčných sklonů vozovky. Realizace vjezdových bran u obcí Kucíny a Dolce. Rekonstrukce odvodnění, nové VDZ.	Strabag a.s.	35 431
III/17715 Spálené Poříčí - průtah, vjezdová brána, chodník	Rekonstrukce uličního prostoru silnice v průtahu městem Spálené Poříčí, délka 870 m. Provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky tl.520 mm, v průtahu vybudován nový chodník a parkovací stání. Při vjezdu do města vybudován nový dělicí ostrůvek pro zvýraznění vjezdu do obce.	Strabag a.s.	16 181
II/20312 Heřmanova Huť - rekonstrukce Revoluční ulice – 2.etapa	Provedení konstantního šířkového uspořádání silnice do nových oboustranných silničních obrub s výměnou asfaltového souvrství v ulici Revoluční v rámci společné stavební akce s obcí Heřmanova Huť o délce 0,5 km. Součástí stavební akce bylo provedeno osazení nových uličních vpustí pro odvodnění komunikace a dále ze strany města oboustranná výstavba chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení.	Robstav stavby k.s.	3 303
III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice	Stavební úpravy komunikace, chodníků a parkovacích stání dvou silničních průtahů v obci, v součinnosti s obcí. Součástí je i nová dešťová kanalizace, úprava kabelových tras, přeložek vedení. Stavba rozčleněna do více etap (realizace 2016 – 2018)	Strabag a.s.	17 191
II/117 Strašice - Mirošov – 3. etapa, průtah Dobřív	Kompletní rekonstrukce komunikace v průtahu obcí Dobřív v délce 1 809 m v kategorii MS2 11,0/7,5/50 a v části MS2 10,5/7,0/50. Součástí stavby je výstavba nových chodníků, zřízení míst pro přecházení včetně přechodového ostrůvku, odvodnění komunikace do nových uličních vpustí (celkem 62 ks) a provedení nového vodorovného značení. V roce 2017 byla provedena část v délce 700 m kompletně v asfaltových vrstvách, na části v délce 300 m jsou položeny obrubníky a komunikace je v podkladních šterkových vrstvách. V roce 2018 bude realizováno zbývajících cca 800 m. Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK a obce Dobřív.	Robstav stavby k.s.	17 444

III/18051 Chotíkovská ul., Plzeň-Malesice	Výstavba nové kanalizace a uličních vpustí odvádějících dešťové vody ze sil. III/18051 Chotíkovská ul. v Malesicích včetně nových konstrukčních a asfaltových vrstev vozovky	Strabag a.s.	3 737
II/184 průtah Všeruby	První etapa rekonstrukce průtahu obce Všeruby: od konce Všerub (ze strany od SRN) po křižovatku se silnicí II/190. Dále byla provedena oprava objízdné trasy v úseku od konce Všerub po hranice SRN silnice II/184. Předpoklad dokončení: 10/2018.	Společnost II/184Všeruby	2 500
most ev.č.206-004 Rabštejn n. Střelou	Kamenný most o dvou klenbových obloucích je nemovitá kulturní památka. Provedena celková rekonstrukce vozovkového souvrství mostu a obou zábradelních zdí, oprava středového a krajních pilířů s provedením ochranného límce z arkózových kamenných bloků, oprava kamenného pláště mostu vč. kamenného zdiva oblouků. Rekonstrukce propustku na předmostí s vyčištěním koryta řeky pod mostem a navazující úpravy u obou předmostí. Práce probíhaly za úplné uzavírky, byla osazena provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Stavba pokračuje v r. 2018 rekonstrukcí kamenného ledolamu.	SMP CZ a.s.	12 281
Oprava silnice III/2328 Březina - Volduchy, INTRAVILÁN	Oprava komunikace v průtahu obcí Volduchy v délce 1 200 m v návrhové kategorii S 6,5/50 technologií recyklace za studena. Nová dešťová kanalizace v délce 610 m, zřízeno 32 ks uličních vpustí včetně přípojek a 4 horské vpusti. Pročištění silničních příkopů, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK a obce Volduchy. V roce 2017 provedena dešťová kanalizace, následně stavba zastavena z důvodu zneplatnění stavebního povolení. Dále byla stavba rozdělena na úseky a požádáno o nové stavební povolení. Na 1. úsek vydáno pravomocné st. povolení a stavba bude zahájena v 4/2018. Na 2. úsek je stavební povolení přerušeno z důvodu podaného odvolání.	Robstav stavby k.s.	2 906
II/205 Modernizace aglomeračního okruhu - Loza	Kompletní rekonstrukce silnic II/204, II/205 a oprava silnice III/1806 průtahem obcí Loza. Nové konstantní šířkové uspořádání, vč. směrových úprav křižovatek silnice a místních komunikací, úprava autobusových zastávek, vjezdů a sjezdů, provedení nových nebo rekonstrukce stávajících chodníků, provedení kanalizace pro odvodnění vozovek, chodníků a přilehlých ploch, úprava ploch zeleně. Oprava mostu ev.č. 205-004 ve směru na Někmiř o 2 polích. Stavební práce na tři stavební sezóny: 2017-2019.	Berger Bohemia a.s.	11 936
III/19520 Poběžovice - oprava povrchu	Oprava povrchu silnice III/19520 v intravilánu města Poběžovice. V rámci opravy bylo provedeno frézování krytu, sanace podkladních vrstev a pokládka nové obrusné vrstvy.	Silnice Horšovský Týn a.s.	1 111

II/605 Vochov - Kozolupy	Povrchová oprava silnice II/605 na úseku cca od křižovatky se sil. III/203 3 u obce Vochov k rozhraní nového a původního krytu v obci Kozolupy o celkové délce 1,39 km. Celoplošná povrchová oprava silnice s využitím kompozitního materiálu a modifikovanými asfalty s obrusnou vrstvou SMA s podrťováním z důvodu nadměrného dopravního zatížení nákladní dopravou.	Berger Bohemia a.s.	5 361
III/18413 Mezholezy - opěrná zeď (havárie)	Provedena oprava poškozené části opěrné zdi v obci Mezholezy podél vodního toku v délce cca 80 bm.	FINAL KOM s.r.o.	1 634
III/18027 Lišice - oprava povrchu	Oprava povrchu silnice v průtahu obce v délce 910 m -odfrézování stávajícího krytu, vyrovnávací vrstva, nová obrusná vrstva. Zpevnění krajnic.	Silnice Chmelíř s.r.o.	995
III/18016 Plzeň, Hrádecká - oprava	Oprava řešila výměnu obrusné vrstvy vozovky na komunikaci ulice Hrádecká a lokální vyrovnávky v ložné vrstvě včetně obnovy VDZ.	Vodohospodářské stavby s.r.o.	1 979
III/19854 Bor - oprava	Po provedené celkové rekonstrukci ulice Městem Bor jsme následně zajistili opravu povrchu silnice III/19854 v délce 150 m a to provedením lokálních sanací a položením nové obrusné vrstvy vozovky, včetně nového VDZ.	Strabag a.s.	1 000
II/233 Chrást - Smedčice	Provedena výměna obrusné vrstvy silnice a částečně i ložné vrstvy včetně VDZ v úseku od mostu přes Klabavu (hranice okresu PM RO) směrem do centra Chrástu v délce 440 m.	Robstav stavby k.s.	1 607
II/200 Mířkov - oprava	Oprava povrchu silnice II/200 v intravilánu obce Mířkov. Provedeno frézování krytu a pokládka nové obrusné vrstvy, výšková úprava uličních vpustí a zalití spar.	Silnice Horšovský Týn a.s.	1 513
III/11745 Vlčice- Ždírec	Oprava povrchu silnice v délce 1330 m, odfrézování, očištění povrchu a položení vyrovnávací a nové obrusné vrstvy, oprava krajnic a vjezdů, VDZ.	Eurovia CS a.s.	2 636
II/199 Ostrov -Tisová	Oprava povrchu silnice II/199 v délce 1 300 m a to provedením výměny obrusného povrchu vozovky včetně zhotovení nového VDZ.	Henstav s.r.o.	3 559
III/18329 x II/183 - Nebílovský - Borek	Oprava povrchu silnice v délce 1002 m, odfrézování, očištění povrchu, položení nové obrusné vrstvy, zpevnění krajnic a sjezdů, VDZ.	Eurovia CS a.s.	1 743
Zajištění stability svahu silnice II/201 u osady Caltov	Provedena úprava, sanace a stabilizace sesunutého silničního svahu silnice II/201 v km 132,400 o ploše 400 m2 vytvořením etážových lavic ze šterkového materiálu se zazubením do svahu.	Roadfin stavby s.r.o.	1 202
III/18032 Plzeň - Radobyčice	Výměna obrusné vrstvy silnice a lokální vyrovnávky v ložné vrstvě včetně obnovy VDZ v úseku od ul. K Malé Homolce po začátek obce Radobyčice.	PORR a.s.	2 288
III/2319 Kopidlo - Kočín	Celoplošná povrchová oprava silnice mezi obcemi Kopidlo a Kočín v délce 0,95 km. Provedení nového asfaltového souvrství, dosypání krajnic. Nové vodorovné dopravní značení.	Eurovia CS a.s.	3 120

III/1807 Horní Bříza - x I/27	Celoplošná povrchová oprava silnice v délce 1,01 km. Provedení nového asfaltového souvrství, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení.	Robstav stavby k.s.	2 357
III/18061 x III/18050 - Kumberk	Celoplošná povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky se sil. III/180 50 přes osadu Kumberk k obci Čeminy. Celková délka opravy 2,87 km. Provedení nového asfaltového souvrství, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení.	Swietelsky stavební s.r.o.	7 236
II/190 Železná Ruda - oprava	Oprava komunikace II/190 v Železné Rudě od křižovatky silnic I/27 a II/190v délce 840 metrů (plocha 6.358 m2). Frézování vozovky, vyrovnaní povrchu asfaltovým betonem, pokládka nové obrusné vrstvy a provedení vodorovného dopravního značení.	Bögl a Krýsl k.s.	2 938
III/18331 Raková - Veselá, rozšíření krajnice	Doplnění chybějící krajnice oboustranně v délce 750 m: dosypání až do nivelety komunikace, propojení s konstrukční vrstvou vozovky, vytvarování nové krajnice a nového odvodňovacího příkopu, úprava zaústění příkopu osazením 2 ks horských vpustí a osazení směrových sloupků.	Nevečeřal zemní práce	1 929
II/185 a III/1859 Chocomyšl - oprava	Oprava povrchu vozovek v intravilánu obce Chocomyšl. Provedeno frézování krytu a pokládka nové obrusné vrstvy, výšková úprava uličních vpustí a zalití spar.	Bögl a Krýsl k.s.	2651
III/1179 Mýto	Oprava komunikace v průtahu obcí Mýto v délce 820 m v návrhové kategorii S 6,5/50. Výměna stávajícího krytu silnice III/1179, oprava čel vybraných stávající propustků a demolice dvou propustků. V rámci stavby bylo provedeno pročištění příkopů, oprava gabionů u propustku, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení.	Robstav stavby k.s.	6 285
Cyklické opravy komunikací II. a III. třídy na základě systémového hospodaření s vozovkou (dle TP 87)	<ul style="list-style-type: none"> - Mikrokoberec - Nátěr z asfaltové emulze - Oprava spar a trhlin - Recyklace za studena 	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	75 000

1.2. Stavební akce realizované z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Název stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje vč. DPH (v tis. Kč)
II/201 Hodyně - křiž. s III/20129, ověření nové technologie	Povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky se silnicí III/201 29 včetně opravy v obci Hodyně v délce 2,215 km. Oprava byla prováděna ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta stavební. Při opravě byla provedena aplikace různých typů 2D a 3D výztuží v asfaltových směsích s R- materiálem za účelem následného vyhodnocení životnosti vozovky. Zkušební úsek je o délce 1,75 km z celkové opravy silnice. Součástí opravy bylo provedeno pročištění silničních příkopů, opravy hospodářských sjezdů, dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. Spoluúcast Plzeňského kraje ve výši 9,4 mil. Kč.	Froněk spol. s r.o.	8 640
II/605 Rokycany ul. Soukenická	Kompletní rekonstrukce části průtahu silnice II/605 městem Rokycany v délce 601 m. Šířkové uspořádání navrženo v kategorii MO2p 13/9,7/50. Součástí rekonstrukce komunikace bylo zřízení parkovacích stání, úprava stávajících chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, přeložka telefonního vedení a vegetační úpravy. Stavba byla společnou investiční akcí SÚS PK a města Rokycany.	Strabag a.s.	8 000
kř. II/169 a III/16910 - Zhůří	Předmětem stavby byla oprava stávajícího živičného krytu silnice II/169 v úseku od křižovatky sil. II/169 a III/16910 přes obec Svojše na Zhůří. Součástí stavby byla dále oprava propustků, osazení dřevoocelových svodidel, osazení sněhových tyčí, provedení vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic. Celková délka úpravy byla cca. 7,6 km.	Silnice Klatovy a.s.	44 084
II/183 Merklín - Buková - oprava krytu	Oprava krytu silnice v délce 2450 m, sanace neúnosných míst, oprava navržena v různých tloušťkách. Součástí opravy napojení MK, sjezdů, opravy propustků, krajnice. VDZ	Vodohospodářské stavby s.r.o.	13 360
II/201 Konstantinovy Lázně – Lestkov	Provedena celková oprava povrchu silnice II/201 v délce 7 470 m a to provedením lokálních výsprav s následnou pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy včetně oprav propustků, vyčištění příkopů, dosypání a úpravy krajnic a zhotovení nového VDZ .	HENSTAV s.r.o.	38 188

III/198 46 Velký Rapotín-Částkov	Provedena celková oprava povrchu silnice III/19846 v délce 4 330 m a to provedením v části úseku opravou podkladních vrstev studenou recyklací a ve zbývajících částech lokálními opravami neúnosných míst s následným položením nové ložné a obrusné vrstvy včetně opravy silničních propustků, vyčištění příkopů a úpravou silničních náspů, dosypání a zpevnění krajnic a zhotovení nového VDZ.	Swietelsky stavební s.r.o.	24 101
II/183 Chrastavice - Hradiště	Oprava povrchu silnice II/183 v intravilánu města Domažlice a v extravilánu mezi Domažlicemi a Chrastavicemi, mezi Chrastavicemi a Radonicemi a mezi Radonicemi a obcí Hradiště. Frézování krytu vozovky, sanace podkladních vrstev, vyrovnávky a pokládka nové obrusné vrstvy. Nová čela u propustků v trase, napojení stávajících sjezdů, doplnění směrových sloupků a obnova VDZ.	Berger Bohemia a.s.	29 250
III/1851 a III/1852 Staňkov - Horní Kamenice - Dolní Kamenice	Oprava povrchu silnic III/1851 a III/1852 v extravilánu mezi Staňkovem a Horní Kamenicí a mezi Horní Kamenicí a Dolní Kamenicí. Frézování krytu, sanace podkladních vrstev, vyrovnávky a pokládka nové obrusné vrstvy. Úpravy čel stávajících propustků a napojení stávajících sjezdů, prohloubení a čištění příkopů, obnova VDZ.	Silnice Horšovský Týn a.s.	12 393
II/201 Chříč - Všehrady	Celoplošná povrchová oprava silnice II/201 v extravilánu mezi obcemi Chříč a Všehrady, vyjma průtahu obcí Holovousy. Celková délka opravovaných úseků činí 3,97 km. V rámci opravy bylo provedeno lokální frézování vozovky s vyrovnáním propadlý okrajů, položení nové celoplošné vyrovnávací vrstvy, lokální aplikace výztužné splétané geomříže ze skelných vláken, provedení ložní a obrusné vrstvy. Dále byly provedeny krajnice z frézované drti, čištění a reprofilace příkopů frézou, provedení nových hospodářských sjezdů, VDZ a osazení směrových sloupků.	Společnost SWIETELSKY + FRONĚK	30 915
II/182 Merklín - Stod	Oprava povrchu vozovky ve více úsecích – odfrézování stáv. krytu, očištění povrchu, položení vyrovnávací a obrusné vrstvy, oprava odvodnění a krajnic.	Eurovia CS a.s.	18 435
II/230 Přeštice - Mantov	Oprava vozovky v úseku Černotín – Mantov: odfrézování stávajícího krytu, očištění povrchu, položení vyrovnávací a obrusné vrstvy, oprava odvodnění a krajnic.	Společnost Swietelsky + Roadfin	18 254
II/191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky	Předmětem stavby byla oprava čtyř vybraných úseků na komunikaci II/191 v úseku Klatovy - Ostřetice - Petrovičky o celkové délce ca. 6,94 km. V celém rozsahu opravy bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, položena nová ložná a obrusná vrstva, úprava odvodnění komunikace vč. opravy propustků, osazení ocelových svodidel, vodorovné dopravní značení, výměna směrových sloupků a zpevnění krajnic.	Strabag a.s.	35 321

III/1808 Gerská ulice - oprava	Výměna obrusné a ložné vrstvy ulice Gerská. Akce navázala na stavbu "tramvajové trati". Začíná na křižovatce Studentská x Gerská a končí na konci města Plzeň s vynecháním úseku opraveného v rámci stavby "tramvajové trati". Stavba navazuje na dva již zrekonstruované úseky silnice III/1808 a nutnost opravy spočívá v homologaci povrchu v celém úseku.	VHS s.r.o.	7 101
III/17719 Dožice - Mladý Smolivec	Oprava vozovky v délce 2,2 km: odfrézování, sanace neúnosných částí, očištění povrchu, položení vyrovnávací a obrusné vrstvy, oprava propustků, odvodnění, sjezdů a krajnic, VDZ.	Bögl a Krýsl k.s.	12 487

1.3. Stavební akce realizované z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název stavební akce	Stručný popis	Zhotovitel	Výdaje vč. DPH (v tis. Kč)
II/232 Břasy-Liblín, dokončení	Rekonstrukce silnice v délce 10,35 km ve stávající minimální šířce komunikace 6,0 m. V místech kompletní výměny stávající konstrukce: kategorie S7,5. Kompletní rekonstrukce vybraných úseků, částečná rekonstrukce povrchu vybraných úseků se zpevněním krajnic pomocí rozšiřovací rýhy, dosypání a zpevnění nezpevněných krajnic, rekonstrukce vybraných propustků, profilace příkopů, úprava 2 ks autobusových zastávek ČSAD v k.ú. Němčovice, sanace skalního odřezu, realizace železobetonové římsy, úprava odvodnění v obci Liblín, odstranění nevhodné (vyžilé) zeleně a nová dosadba, obnova svislého a vodorovného dopravního značení	Eurovia CS a.s.	106 809